



Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

	DETERMINAZIONE N. 28 DEL: 24-02-2015
N. 17 Reg. Unità Operativa	SERVIZI TECNICI

OGGETTO: INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MUSEO DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE: APPROVAZIONE C.R.E. E RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE: N. **129** Reg. Pubbl.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio per giorni quindici:
dal **10-03-2015** al **25-03-2015**.

Battaglia Terme, lì **10-03-2015**

L'INCARICATO
F.to Moretto Maria Antonietta

E' copia conforme all'originale.

Lì 10-03-2015

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DELLA III AREA

PREMESSO che:

- A seguito della pubblicazione di un Bando Pubblico GAL relativo al “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 – Asse 4 Leader” – Misura 323a, Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale - Azione 4, Interventi per la Valorizzazione culturale delle aree rurali questo Comune ha deciso di partecipare proponendo un intervento sul Museo;
- A seguito di formale richiesta di contributo, con Decreto n. 107 del 22.03.2013 assunto dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di Padova, pubblicato nel B.U.R. n. 34 del 12.04.2013, al Comune di Battaglia Terme è stato concesso un contributo di € 100.000,00 così strutturato: € 65.000,00 per “Intervento di restauro conservativo del Museo dell’acqua; € 6.500,00 per “spese generali”; € 28.500,00 per “acquisto di dotazioni e attività informatiche;
- La sopraccitata concessione del finanziamento è avvenuta per la Misura 323/A “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”, attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Patavino n. 17 del 19.04.2012;
- Nei giorni dal 3 al 5 febbraio del corrente anno il territorio Regionale è stato investito da violenti ed intense precipitazioni atmosferiche che hanno provocato nel territorio Comunale, la esondazione del Canale Vingenzone provocando l’allagamento di gran parte del centro storico del paese, colpendo particolarmente le Vie Maggiore, Ortazzo e Pescheria;
- Tra gli edifici colpiti dall’alluvione è compreso anche il “Museo Della Navigazione Fluviale” ubicato in Via Ortazzo;
- L’evento ha comportato consistenti danni al manufatto dal punto di vista strutturale (murature edificio e recinzione a confine, intonaci, porte e serramenti) ed all’impiantistica (impianto elettrico, antincendio e idro-termo-sanitario);
- A causa della sopraccitata alluvione si è reso necessario provvedere ad eseguire una Variante al Progetto;
- l’Amministrazione Comune, ha così dato indicazione all’U.T.C. di prevedere a redigere una Variante al progetto definitivo, in precedenza approvato con la delibera di G.C. n. 103 del 27.09.2012, finalizzata al superamento delle problematiche determinate dall’alluvione con una mirata esecuzione di interventi ed opere aventi la medesima valenza di un intervento finalizzato al restauro e risanamento conservativo dell’immobile stesso;
- con delibera di G.C. n. 61 del 17.07.2014 veniva approvata la Variante al Progetto definitivo in precedenza approvato con la delibera della Giunta Comunale n. 103 del 27.09.2012 e relativa ai lavori di restauro e risanamento conservativo del Museo della Navigazione Fluviale, in linea con le indicazioni di cui al comma precedente;
- con la medesima deliberazione all’U.T.C. si confermava in capo all’U.T.C., l’onere della successiva progettazione esecutiva, direzione, misure e contabilità lavori dell’O.P. di che trattasi;
- Con determinazione del responsabile della III Area n. 200 del 03.10.2014 stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’U.T.C. e relativo all’intervento di che trattasi, dell’importo complessivo in quadro economico di € 100.000,00;
- Con delibera di G.C. n. 120 del 16.12.2014 è stato approvato l’aggiornamento e la modifica del quadro economico generale dell’intervento riferito al progetto esecutivo approvato con la determinazione n. 200 del 03.10.2014, prevedendo di

destinare interamente la somma di € 100.000,00 per l'esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento (al netto dell'I.V.A.) e così per un totale di € 114.200,00 (con imputazione della maggiore spesa a carico del Capitolo 241101 in rettifica alla determinazione n. 203/2014);

- Con determinazione del Responsabile della III Area n. 203 del 06.10.2014, veniva stabilito di eseguire i lavori "in economia" con le modalità fissate dal regolamento comunale per servizi, lavoro e forniture in economia approvato con la delibera di C.C. n. 49 del 26.11.2004 e dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e sue s.m.i., affidandone l'incarico alla ditta:
 - "TOSATO DIEGO" con sede a Galzignano Terme (PD) in Viale Delle Terme n. 70, P.I. 04709680286 – Per lavori edili; importo impegnato pari ad € 16.178,12 +I.V.A. 10% per complessivi € 17.795,93;
 - "TOCHIOIMPIANTI" S.r.L. con sede in Agna (PD) in Via G. Marconi n. 27, P.I. 04546620289 – Per lavori di manutenzione/realizzazione impianto idrotermico e pompe antincendio; importo impegnato pari ad € 19.758,23 +I.V.A. 10% per complessivi € 21.734,05;
 - "VS IMPIANTI ELETTRICI" con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n. 18, P.I. 03924370285 - Per lavori di manutenzione/rifacimento impianto elettrico; importo impegnato pari ad € 19.887,25 +I.V.A. 10% per complessivi € 21.875,98;
 - "PERARO GIAMPAOLO" con sede in Agna (PD) in Via Mure n. 6/b, P.I. 13200960154 – per lavori da serramentista; importo impegnato pari ad € 9.004,80 +I.V.A. 10% per complessivi € 9.905,28;
- Con determinazione n. 284 del 31.12.2014 si provvedeva a rimodulare, nel rispetto della vigente normativa in materia e dell'importo complessivo invariato, gli impegni di spesa già assunti con la determina n. 203/2014 allo scopo di fare fronte ad alcune lievi modifiche rese necessarie in fase esecutiva e rispettivamente:
 - eseguito un impegno di spesa finalizzato all'impermeabilizzazione della fossa di raccolta acqua dell'impianto antincendio affidato alla ditta "Idrofennec" S.r.L. di Caldogno (VI), per eliminare le infiltrazioni riscontrate il corso di esecuzione dei lavori – somma impegnata pari ad € 592,00 +I.V.A.;
 - eseguito un impegno di spesa finalizzato alla fornitura e posa in opera di un tessuto oscurante ignifugo da posizionare all'interno del Museo affidato alla ditta "Alumni Fiorello" di Battaglia Terme (PD) – somma impegnata pari ad € 580,00 +I.V.A.;
 - integrato, per la maggiore spesa di € 1.953,80 +I.V.A., l'impegno di spesa assunto dei confronti della ditta "VS IMPIANTI ELETTRICI" di Battaglia Terme (PD) per l'esecuzioni di lavorazioni aggiuntive, necessarie per completare a perfetta regola d'arte i lavori affidati;
 - integrato, per la maggiore spesa di € 469,77 +I.V.A., l'impegno di spesa assunto dei confronti della ditta "TOCHIOIMPIANTI" S.r.L. con sede in Agna (PD), per l'esecuzioni di lavorazioni aggiuntive, necessarie per completare a perfetta regola d'arte i lavori affidati;
- per la fornitura e posa in opera di apparecchiature di vario tipo (schermi, videoproiettori, impianti di amplificazione, pc per il controllo, ecc.), nonché per consentire la produzione dei video a tema da fare proiettare nel museo per meglio completare l'offerta messa a disposizione del visitatore, con successiva determinazione n. 285 del 31.12.2014 veniva rispettivamente:
 - affidato alla ditta AlchimiaTreviso con sede a San Biagio di Callalta (TV) in Via L. da Vinci, 48, l'incarico per allestimento di n. 2 postazioni multimediali

- inerenti la storia della navigazione fluviale (postazione n. 1 sala immersiva completa di videoproiettore, schermo proiezione fuori standard, pc dedicato alla lettura dei video, impianto di amplificazione; postazione n. 2 televisore da 50" HD, casse audio adeguate all'ambiente, lettore multimediale) – Somma impegnata pari ad € 16.700,00 + I.V.A.;
- affidato alla ditta Civiltà dell'Acqua Onlus con sede a Scorzè (VE) in Via San Benedetto, 33, l'incarico per l'attività di ricerca su archivi per la realizzazione di n. 2 video sulla storia della navigazione fluviale; ricerche e predisposizioni di immagini, video e contenuti per n. 10 prodotti di "realtà aumentata"; fornitura con installazione di n. 6 tablet predisposti per l'utente finale per poter usufruire dei prodotti di "realtà aumentata" e realizzazione di mappe volte a illustrare gli itinerari all'esterno del Museo per raggiungere i 5 punti di "realtà aumentata" – Somma impegnata pari ad € 10.800,00 + I.V.A.;
 - per completare la parte del progetto relativa alle dotazioni ed attività informatiche che prevede nella sua attuazione la realizzazione della Realtà Aumentata nonché, per apportare alcune modeste modifiche agli impegni di spesa già assunti per la realizzazione delle opere di restauro dell'immobile a seguito di specifiche richieste rese necessarie a seguito della realizzazione delle dotazioni ed attività informatiche (realizzazione di una rete WIRELESS interno ed altre predisposizioni ed allacciamenti necessari per il funzionamento delle apparecchiature da installare), con la determinazione n. 5 del 02.02.2015 veniva rispettivamente:
 - affidato alla ditta doID Interactive Design di Barbara Martinazzi con sede a Caorle (VE) in P.le Clessidra, 5, l'incarico per la realizzazione della Realtà Aumentata (studio e progettazione applicazioni per Android con riconoscimento immagine e visualizzazione galleria di immagini per un totale di 10 postazioni, di cui 5 interne e 5 esterne; installazione App nei dispositivi Android con processore armv7; sopralluogo ed installazione in loco), per l'ammontare di € 5.000,00 + I.V.A. (22%), pari a complessivi € 6.100,00;
 - affidato alla VS Impianti Elettrici di P.I. Salvatore Valenzini con sede a Battaglia Terme in Via Rivella, 18, l'incarico alla realizzazione della rete WIRELESS e delle predisposizioni ed allacciamenti necessari per il funzionamento delle apparecchiature da installare, per l'ammontare di € 1.070,00 + I.V.A. (10%), pari a complessivi € 1.177,00 (somma reperita riducendo del corrispondente importo, l'impegno assunto in favore della ditta Tosato Diego per l'esecuzione di opere edili);

CONSIDERATO che:

- le opere e le spese di cui al punto A) e B) del quadro economico generale dell'intervento autorizzato, sono state tutte regolarmente ultimate;
- gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono stati conferiti nel rispetto del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- sulla base di quanto previsto dall'allegato A alla D.G.R.V. 1499 del 20.09.2011, paragrafo 2.3 "Varianti e proroghe", le variazioni di spesa apportate tra i singoli interventi ammessi a contributo non superano il limite massimo stabilito del 10%;

ATTESO che le opere e le spese di cui al punto A) e B) del quadro economico generale dell'intervento autorizzato, effettivamente realizzate e sostenute, sono state poste in liquidazione con i provvedimenti di seguito elencati:

- Determina di liquidazione n. 282 del 31.12.2014: Corresponsione di un acconto di € 15.000,00 +I.V.A. 10% per totali € 16.500,00, nei confronti della ditta “VS Impianti Elettrici” di Battaglia Terme (PD) per lavori da “elettricista” –Fattura n. 39 del 09.12.2014;
- Determina n. 13 del 13.02.2015. E’ stata rispettivamente liquidata la fattura n.:
 1. 04 del 04.02.2015, dell’importo di € 6.907,66 +I.V.A. 10% (versata direttamente all’erario) per totali € 7.598,43, trasmessa dalla ditta “Tosato Diego” con sede a Galzignano Terme (PD) in Viale Delle Terme n. 70, P.I. 04709680286, per il saldo delle competenze spettanti a seguito delle’esecuzione dei lavori di tipo “edile”;
 2. 02 del 05.02.2015, dell’importo di € 20.228,00 +I.V.A. 10% (versata direttamente all’erario) per totali € 22.250,80, trasmessa dalla ditta “Tocchioimpianti” S.r.L. con sede in Agna (PD) in Via G. Marconi n. 27, P.I. 04546620289, per il saldo delle competenze spettanti a seguito delle’esecuzione dei lavori di tipo “impianti idro-termici e pompe antincendio”;
 3. 03 del 05.02.2015, dell’importo di € 6.841,05 +I.V.A. 10% (versata direttamente all’erario) per totali € 7.525,16, trasmessa dalla ditta “VS Impianti Elettrici” con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n. 18, P.I. 03924370285, per il saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione del lavori di tipo elettrico;
 4. 03/02015 del 31.01.2015 dell’importo di € 580,00 +I.V.A. 10 % (versata direttamente all’erario) per totali € 638,00, trasmessa dalla ditta “Idrofennec” S.r.L. con sede a Caldogno (VI) in Via Preara n. 16, P.I. 01968660249, per il saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione del lavoro di impermeabilizzazione fossa raccolta acqua impianto antincendio;
 5. 03/2015 del 15.01.2015 dell’importo di € 592,00 +I.V.A. 10 % (versata direttamente all’erario) per totali € 651,20, trasmessa dalla ditta “Alunni Fiorello” con sede a Battaglia Terme (PD) in Viale Colli Euganei n. 41, P.I. 02382860282, per il saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione del lavoro di installazione di un tessuto oscurante ignifugo;
 6. 03 del 03.02.2015, dell’importo di € 7.600,34 +I.V.A. 10% (versata direttamente all’erario) per totali € 8.360,37, trasmessa dalla ditta “Peraro Giampaolo” con sede in Agna (PD) in Via Mure n. 6/b, P.I. 04089900288, per il saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione del lavori da serramentista;
 7. 04 del 05.02.2015, dell’importo di € 1.070,00 +I.V.A. 10% (versata direttamente all’erario) per totali € 1.177,00, trasmessa dalla ditta “VS Impianti Elettrici” con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n. 18, P.I. 03924370285, per il saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione del lavori affidati con la determinazione n. 5 del 02.02.2015;
- Con la sopracitata determinazione veniva inoltre liquidato all’U.T.C., la somma di € 1.040,00 (al netto del 20% su€ 1.300,00 di cui all’art. 13-bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114), accantonata per la progettazione ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; Ai sensi dell’art. 13-bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114, la somma di € 260,00 è vincolata/destinata all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini;
- Determina n. 19 del 20.02.2015. E’ stata rispettivamente liquidata la fattura n.:

1. 01/2015 del 18.02.2015, dell'importo di € 10.800,00 +I.V.A. 22% (versata direttamente all'erario) per totali € 13.176,00, trasmessa dalla ditta "Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua Onlus", con sede a Scorzè (VE) in Via San Benedetto, 33, P.I. 01537870287, per il saldo delle competenze spettanti a seguito dell'incarico affidato con la determinazione n. 285 del 31.12.2014;
2. 25/2015 del 20.02.2015, dell'importo di € 16.700,00 +I.V.A. 22% (versata direttamente all'erario) per totali € 20.374,00, trasmessa dalla ditta "Alchimia Treviso" con sede a San Biagio di Callalta (TV) in Via L. da Vinci, 48, P.I. 01877440261, per il saldo delle competenze spettanti a seguito dell'incarico affidato con la determinazione n. 285 del 31.12.2014;
3. 76 del 20.02.2015, dell'importo di € 5.000,00 +I.V.A. 22% (versata direttamente all'erario) per totali € 6.100,00, trasmessa dalla ditta "doID Interactive Design" di Barbara Martinazzi con sede a Caorle (VE) in P.le Clessidra, 5, P.I. 04031700273, per il saldo delle competenze spettanti a seguito dell'incarico affidato con la determinazione n. 5 del 02.02.2015;

ATTESO:

- Che la contabilità finale dei lavori (con allegati verbali di concordamento nuovi prezzi) di ciascuna delle opere eseguite di cui al punto A) del quadro economico generale dell'intervento autorizzato è stata approvata con la sopraccitata determinazione n. 13 del 13.02.2015;
- le opere e le spese autorizzate sono state regolarmente eseguite e che si può pertanto provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

VISTO i contenuti dell'allegato "Certificato di Regolare Esecuzione/Relazione e Rendicontazione Spese sostenute" datato 24.02.2015, regolarmente sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del procedimento all'interno del quale si approva il quadro economico finale "A Consuntivo" delle spese affettivamente sostenute;

VISTO:

- la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
- il decreto del Sindaco n. 3/2015 del 23.01.2015 (prot. n. 544/2015) con il quale si è provveduto all'attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento dell'area Terza "Servizi Tecnici, gestione del territorio, servizi ecologici, lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, arredo urbano" al dipendente Sig. MINELLE Geom. Diego, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;
- il Decreto Sindacale del Comune di Galzignano Terme n. 12/2014 del 29.12.2014 con il quale sono state attribuite le "funzioni di direzione e coordinamento del servizio associato tra il Comune di Galzignano T. e Battaglia T. dell'Area: "Ragioneria, Personale, Corruzione e Servizi Sociali" al Rag. Marco LIONELLO fino al 31.12.2015, ai sensi delle deliberazioni consiliari: Comune di Galzignano Terme n. 64/2014 e Comune di Battaglia Terme n. 45/2014, entrambi relative all'approvazione della convenzione regolante la funzione fondamentale di cui alla lett. A) dell'art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 "organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo";
- la deliberazione di C.C. n. 39 del 18.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014/2016, documento unico di programmazione 2014/2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 1 del 27.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria fondi esercizio finanziario 2015, in ordine alla nuova contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011;
- il decreto 24.12.2014 del Ministero dell'Interno (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2014) con il quale è stato differito al **31.03.2015** il termine per la

- deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli Enti Locali;
- l'art. 163 del D.lgs. 18.08.2000 numero 267 in merito all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
 - l'articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R. 384/2001, il quale recita che "Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo pari a€ 130,000, I.V.A. esclusa;
 - il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
 - gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
 - l'articolo 49 e gli artt. 107, 109 e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di:

- **APPROVARE** interamente i contenuti dell'allegato "Certificato di Regolare Esecuzione/Relazione e Rendicontazione Spese sostenute" datato 24.02.2015, regolarmente sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;
- **APPROVARE**, a Consuntivo delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico finale dell'intervento così come di seguito strutturato:

A) LAVORI	Importi in €	I.V.A. in €
A1) Opere edili (ditta Tosato Diego)	6.907,66	690,77
A2) Impianti elettrici (VS Impianti Elettrici)	21.841,05	2.184,11
A3) Impianti idro-termici e pompe antincendio (Tocchioimpianti)	20.228,00	2.022,80
A4) Serramenti (Peraro Giampaolo)	7.600,34	760,03
A5) Impermeabilizzazione fossa antincendio (Idrofennec)	592,00	59,20
A6) Realizzazione rete Wireless (VS Impianti Elettrici)	1.070,00	107,00
A7) Tessuto oscurante ignifugo (Fiorello Tendaggi)	580,00	58,00
TOTALE €	58.819,05	5.881,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTR.		
B1) Acquisto di dotazioni e attività informatiche (alchimia Treviso)	16.700,00	3.674,00
B2) Realizzazione realtà aumentata (Civiltà dell'acqua Onlus)	10.800,00	2.376,00
B3) Postazioni realtà aumentata (doID Intaractive Design)	5.000,00	1.100,00
B4) Spese tecniche/incentivo per la progettazione	1.300,00 (*)	0,00
Totale	33.800,00	7.150,00
Totale complessivo A) +B)	92.619,05	13.031,91
Somma A)+B) +I.V.A.		105.650,96

(*) quota parte pari ad € 260,00 da sostenere vincolati dall'art. 13-bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114.

- **DARE ATTO** che il quadro economico generale dell'intervento di cui al punto precedente è stato ridimensionato in complessivi € 105.650,96, con un'economia di spesa di € **7.380,95 sui lavori ammessi a contributo, € 1.168,09 sull'I.V.A.**, per un totale complessivo pari ad € 8.549,04;
- **DARE ATTO** che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono stati conferiti nel rispetto del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- **DARE ATTO** che sulla base di quanto previsto dall'allegato A alla D.G.R.V. 1499 del 20.09.2011, paragrafo 2.3 "Varianti e proroghe", le variazioni di spesa apportate tra i singoli interventi ammessi a contributi non superano il limite massimo stabilito del 10%;
- **DARE ATTO** che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 5949776679;
- **DARE ATTO** che il Codice Unico Progetto (C.U.P.) è il seguente: H59J12000420001;
- **DARE ATTO** e precisare che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono in capo al Responsabile della III Area;
- **ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito internet dell'Ente.

**IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI TECNICI
F.to Minelle Diego**

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal Responsabile sopra individuato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000 si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante dal dispositivo dell'atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all'articolo 49, 147 e 153 del D.lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Lionello Marco**