



*Comune di Battaglia Terme*  
*Provincia di Padova*

**COPIA**

	<b>DETERMINAZIONE N. 253</b> <b>DEL: 11-12-2015</b>
N. <b>109</b> Reg. Unità Operativa	<b>SERVIZI TECNICI</b>

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA DON MARCO ROMANO N. 1: LIQUIDAZIONI ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE INTERVENTO. C.U.P. N. H53J12000510001.**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE: N. **629** Reg. Pubbl.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio per giorni quindici:  
dal **11-12-2015** al **26-12-2015**.

Battaglia Terme, lì **11-12-2015**

L'INCARICATO  
F.to Moretto Maria Antonietta

---

E' copia conforme all'originale.

Lì 11-12-2015

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

## IL RESPONSABILE DELLA III AREA

### PREMESSO che:

- Il Comune di Battaglia Terme è stato incluso nel Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27.12.2002, n. 289 (comunicazione con prot. n. 8144 del 19.11.2012);
- Per la messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo ubicato in Piazza Don Marco Romano n. 1, è stato concesso dallo Stato un contributo di € 130.000,00 la cui erogazione avviene seguendo strettamente le indicazioni riportate nel Decreto 3 ottobre 2012 -Approvazione del programma parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati;
- con determinazione del Responsabile della IV Area n. 312 del 31.12.2012, veniva rispettivamente affidato:
  - alla "GATTI CONSULTING" S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, P.I. 01858460387, l'incarico:
    - a) di redigere di tutta la documentazione "strutturale" propedeutica per consentire di attuare l'iniziativa nei modi e termini fissati dal Decreto 3 ottobre 2012, di "Approvazione del programma parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati";
    - b) ad eseguire la progettazione per quanto concerne la componente strutturale antisismica e di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 – Importo impegnato pari a complessivi € 23.000,00;
  - all'U.T.C. la progettazione della componente non strutturale (opere di sistemazione/finitura varie e redazione tavole varie – componente amministrativa);
- Con delibera di G.C. n. 75 del 29.10.2013 è stato approvato il progetto preliminare di che trattasi;
- Che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato regolarmente inviato il modello 2 di "Attestazione per l'assegnazione del Contributo" pari a complessivi € 130.000,00 di cui ai contenuti del Decreto 3 ottobre 2012 e specificatamente l'art. 2 "Procedure di attuazione" ed l'art. 3 "Erogazione dei contributi";
- Con determinazione n. 203 del 20.12.2013 è stato:
  1. approvato il progetto definitivo-esecutivo riferito alle "opere strutturali antisismica" redatto dall'Ing. Dario Gatti dello studio "GATTI CONSULTING" S.r.L. di Mesola (FE), dell'importo complessivo di Euro 130.000,00;
  2. stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  3. affidato, per l'ammontare complessivo di € 4.999,07 (I.V.A. compresa), alla "GATTI CONSULTING" S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, P.I. 01858460387, l'incarico ad eseguire: la Direzione, misura e contabilità delle "opere strutturali antisismica" così come progettate; di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori;
  4. demandato con successivo provvedimento, all'approvazione del progetto in capo all'U.T.C. e riferito alle opere "non strutturali", da eseguirsi in economia;
- a seguito della sopraccitata procedura negoziale esperita in data 23.01.2014, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati, con la determinazione n. 124 del 16.06.2014, alla ditta "Costruzioni Stradali Martini Silvestro" S.r.L. con sede a Vo' (PD) in Via IV Novembre n. 1232, per l'ammontare di € 73.193,44 +I.V.A.;
- che con la sopraccitata determinazione veniva inoltre:
  - affidato all'arch. Cristina Chersi, P.I. 02927900361, con sede a Copparo (FE) in Via Bolognesi n. 19, l'incarico ad eseguire il Collaudo Statico per l'ammontare di € 2.145,00 +C.I.+ I.V.A. per totali € 2.721,58;

- affidato all'Ing. Massimo Negrisolo dello "Studio Progettazione Impianti" con sede a Conselve (PD) in Via Q.re Mons. A. Zilio n. 57, l'incarico ad eseguire la pratica antincendio (necessaria e conseguente ai lavori di messa a norma antincendio) per l'ammontare di € 3.000,00 +C.I.+ I.V.A. per totali € 3.806,40;
- I lavori sono stati: Consegnati con apposito verbale in data 16.09.2014; sospesi in data 19.09.2014 e ripresi in data 29.06.2015;
- Con determinazione n. 156 del 26.07.2015 veniva rispettivamente:
  - DATTO ATTO dell'avvenuto deposito "in variante in corso d'opera" delle opere in C.A. approvate con il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra, trasmessa dall'Impresa "Costruzioni Stradali Martini Silvestro" S.r.L. con sede a Vo' (PD) ed agli atti con prot. n. 5439 del 24.07.2015, costituita dagli elaborati a firma dell'Ing. Dario Gatti dello studio "GATTI CONSULTING" S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, ed in elenco:
    - 1) Relazione di Variante;
    - 2) Tav. 1S: Variante strutture piano terra;
    - 3) Tav. 2S: Variante strutture piano primo;
    - 4) Tav. 3S: Variante strutture piano secondo;
  - APPROVATO i contenuti della sopraccitata Variante in corso d'opera al progetto, migliorativa per la tempistica di posa in opera rispetto alla tecnologia progettata e senza incrementi di costi per il Comune così come riportato dal progettista incaricato che ricopre anche le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
  - APPROVATO i contenuti Relazione di calcolo integrativa, trasmessa dall'Ing. Dario Gatti agli atti con prot. n. 5038 del 09.07.2015, conseguenti alle modifiche da apportare alle lavorazioni strutturali nei pilastri da rinforzare;
- Con determinazione del Responsabile della III Area n. 171 del 21.08.2015 è stato:
  - approvato il Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 1 del 07.07.2015;
  - approvato il I° "Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 31.07.2015" e relativi atti contabili, relativo ai lavori di che trattasi affidati all'Impresa "Costruzioni Stradali Martini Silvestro" S.r.L. con sede a Vo' (PD), agli atti con prot. n. 6067 del 19.08.2015;
  - liquidata la somma di € 67.000,01 +I.V.A. 10% per complessivi € 73.700,01 in favore della ditta "Costruzioni Stradali Martini Silvestro" S.r.L. con sede a Vo' (PD) in Via IV Novembre n. 1232, P.I. 03274590284, quale I° S.A.L. relativamente all'intervento in oggetto;
- Con successiva determinazione n. 169 del 21.08.2015 è stata impegnata la somma complessiva di € 30.247,14 +I.V.A. 10% per totali € 33.271,85 per l'esecuzione dei lavori in economia (già previsti nel quadro economico generale dell'intervento e conseguenti ai lavori di messa a norma antisismico), così ripartita:
  - € 13.255,00 (I.V.A. al 10% compresa) nei confronti della ditta "PERARO GIAMPAOLO" con sede ad Agna (PD) in Via Mure n. 6/b, P.I. 04089900288 – per lavori da "serramentista e fabbro" – C.I.G. n. ZDF15C20FC;
  - € 3.994,69 (I.V.A. al 10% compresa) nei confronti della ditta "VS IMPIANTI ELETTRICI" con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n. 18, P.I. 03924370285 – per lavori da "elettricista"- C.I.G. n. Z3815C2113;
  - € 16.022,16 (I.V.A. al 10% compresa) nei confronti della ditta "COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO" S.r.L. con sede a Vo' (PD) in Via IV Novembre n. 1232, P.I. 03274590284 - per lavori di tipo "edile"- C.I.G. n. Z8C15C212A;
- i lavori sono stati ultimati in data 31.08.2015 (certificato agli atti con prot. n. 7698 del 15.10.2015);
- con determinazione n. 195 del 29.09.2015 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.497,83 (I.V.A. compresa) nei confronti della ditta "TOPFILM" S.r.L. con sede a

Padova in Viale dell'Industria n. 72, P.I. 03495790283, per la fornitura/ripristino dei parasigoli in pvc antitrauma nei pilastri rinforzati;

- con determinazione n. 244 del 02.12.2015 è stata/o:
  - **APPROVATA la contabilità finale dei lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione**, agli atti con prot. n. 7698 del 15.10.2015, trasmessa dall'Ing. Dario Gatti dello Studio "GATTI CONSULTING" S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20;
  - Liquidata la somma di € 6.065,84 +I.V.A. 10% per complessivi € 6.672,42 (fattura elettronica con prot. n. 7990 del 26.10.2015) in favore della ditta "Costruzioni Stradali Martini Silvestro" S.r.L. con sede a Vo' (PD) in Via IV Novembre n. 1232, P.I. 03274590284, a saldo di ogni credito derivante dal contratto d'appalto relativo all'intervento di "ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA DON MARCO ROMANO N. 1" - Codice C.I.G. n. 5513717F31;
  - **Preso atto dell'avvenuto deposito del Certificato di Collaudo Statico agli atti del Comune con prot. n. 6776 del 17.09.2015** così come redatto dall'arch. Cristina Chersi di Copparo (FE);
  - Rimandata l'approvazione del quadro economico/stato finale dei lavori dopo l'avvenuta conclusione di tutti i lavori affidati con la determinazione del Responsabile della III Area n. 169 del 21.08.2015 e la n. 195 del 25.09.2015;
  - Liquidata la somma di € 14.565,60 +I.V.A. 10% per complessivi € 16.022,16 (fattura elettronica n. 00032/PA del 21.09.2015, agli atti con prot. n. 6908 del 22.09.2015) nei confronti della ditta "Costruzioni Stradali Martini Silvestro" S.r.L. con sede a Vo' (PD) in Via IV Novembre n. 1232, P.I. 03274590284, a saldo di ogni credito derivante dall'esecuzione dei lavori affidati con la determinazione n. 169 del 21.08.2015 – Codice C.I.G. n. Z8C15C212A;
  - Liquidata la somma di € 3.631,54 +I.V.A. 10% per complessivi € 3.994,69 (fattura elettronica agli atti con prot. n. 6143 del 21.09.2015) nei confronti della ditta "VS Impianti Elettrici" con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n. 18, P.I. 03924370285, a saldo di ogni credito derivante dall'esecuzione dei lavori affidati con la determinazione n. 169 del 21.08.2015 – Codice C.I.G. n. Z3815C2113;
  - Liquidata la somma complessiva di € 4.999,07 (C.I. ed I.V.A. compreso) nei confronti dell'Ing. Dario Gatti dello studio "GATTI CONSULTING" S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, P.I. 01858460387, a seguito dell'espletamento dell'incarico di direzione, misura e contabilità delle "opere strutturali antisismica" e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui alla determinazione n. 203 del 20.12.2013, previa emissione di regolare fattura elettronica – Codice C.I.G. n. 5513717F31;
  - Liquidata la somma complessiva di € 2.721,58 (C.I. ed I.V.A. compreso) nei confronti dell'arch. Cristina Chersi di Copparo (FE), P.I. 02927900361, a saldo di ogni competenza spettante per l'espletamento dell'incarico di Collaudatore Statico affidato con la determinazione n. 124 del 16.06.2014, previa emissione di regolare fattura elettronica – Codice C.I.G. n. 5513717F31;

**CONSIDERATO** che:

- La ditta "PERARO GIAMPAOLO" con sede ad Agna (PD) in Via Mure n. 6/b, P.I. 04089900288, ha regolarmente completato i lavori da "serramentista e fabbro" di cui alla determinazione di affidamento n. 169 del 21.08.2015;
- La ditta "TOPFILM" S.r.L. con sede a Padova in Viale dell'Industria n. 72, P.I. 03495790283, ha regolarmente adempiuto alla fornitura di parasigoli in p.v.c. antitrauma riposizionati nei pilastri rinforzati, di cui alla determinazione di affidamento n. 195 del 29.09.2015;
- L'Ing. Massimo Negrisola dello "Studio Progettazione Impianti" con sede a Conselve (PD) in Via Q.re Mons. A. Zilio n. 57, ha regolarmente espletato l'incarico ad eseguire

la pratica antincendio (necessaria e conseguente ai lavori di messa a norma antisismico) di cui alla determinazione di affidamento n. 124 del 16.06.2014;

**VISTO** la:

- Fattura elettronica agli atti con prot. n. 9075 del 03.12.2015, trasmessa dalla ditta “PERARO GIAMPAOLO” con sede ad Agna (PD) in Via Mure n. 6/b, P.I. 04089900288, per il saldo delle competenze spettanti a seguito dell’esecuzione dei lavori da “serramentista e fabbro” affidati con la determinazione n. 169 del 21.08.2015 – Importo di € 12.050,00 +I.V.A. (Durc On Line regolare, n. prot. INAIL\_1886567 del 04.12.2015, scadenza validità al 02.04.2016);
- Fattura elettronica agli atti con prot. n. 9200 del 09.12.2015, trasmessa ditta “TOPFILM” S.r.L. con sede a Padova in Viale dell’Industria n. 72, P.I. 03495790283, per saldo di ogni credito derivante dalla fornitura di alla determinazione n. 195 del 29.09.2015 – Importo di € 2.047,40 +I.V.A. 22 % per complessivi € 2.497,83 (Durc On Line regolare, n. prot. INAIL\_1299468 del 30.10.2015, scadenza validità al 27.02.2016);
- fattura elettronica con prot. n. 9269 del 11.12.2015, trasmessa dall’Ing. Massimo Negrisolo dello “Studio Progettazione Impianti” con sede a Conselve (PD) in Via Q.re Mons. A. Zilio n. 57, C.F. NGRMSM65C08C964W, per l’espletamento dell’incarico di cui alla determinazione n. 124 del 16.06.2014 – Importo di € 3.806,40 (C.I. ed I.V.A. compreso);

**CONSIDERATO** che tutti i lavori, prestazioni/servizi e forniture sono state/i regolarmente completate/i e che conseguentemente, previa liquidazione delle sopraccitate fatture, si può procedere alla rendicontazione finale della spesa effettivamente sostenuta per la messa a norma antisismico dell’Istituto Comprensivo di Battaglia Terme;

**VISTO:**

- la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
- il decreto del Sindaco n. 3/2015 del 23.01.2015 (prot. n. 544/2015) con il quale si è provveduto all’attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento dell’area Terza “Servizi Tecnici, gestione del territorio, servizi ecologici, lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, arredo urbano” al dipendente Sig. MINELLE Geom. Diego, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;
- il Decreto Sindacale del Comune di Galzignano Terme n. 12/2014 del 29.12.2014 con il quale sono state attribuite le “funzioni di direzione e coordinamento del servizio associato tra il Comune di Galzignano T. e Battaglia T. dell’Area: “Ragioneria, Personale, Corruzione e Servizi Sociali” al Rag. Marco LIONELLO fino al 31.12.2015, ai sensi delle deliberazioni consiliari: Comune di Galzignano Terme n. 64/2014 e Comune di Battaglia Terme n. 45/2014, entrambi relative all’approvazione della convenzione regolante la funzione fondamentale di cui alla lett. A) dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 “organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo”;
- la deliberazione di C.C. n. 23 del 09.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 19 del 23.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all’approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l’esercizio finanziario 2015;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell’11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
- gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;

- l'articolo 49 e gli artt. 107, 109 e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si richiamano integralmente, di:

- **LIQUIDARE** e pagare la somma di € 12.050,00 +I.V.A. 10% per complessivi € 13.255,00 (fattura elettronica n. PA/1-2015 del 30.11.2015, agli atti con prot. n. 9075 del 03.12.2015) nei confronti della ditta "PERARO GIAMPAOLO" con sede ad Agna (PD) in Via Mure n. 6/b, P.I. 04089900288, a saldo di ogni credito derivante dall'esecuzione dei lavori affidati con la determinazione n. 169 del 21.08.2015 – Codice **C.I.G. n. ZDF15C20FC**;
- **LIQUIDARE** e pagare la somma di € 2.047,40 +I.V.A. 22 % per complessivi € 2.497,83 (fattura elettronica agli atti con prot. n. 9200 del 09.12.2015) nei confronti della ditta "TOPFILM" S.r.L. con sede a Padova in Viale dell'Industria n. 72, P.I. 03495790283, a saldo di ogni credito derivante per la fornitura di alla determinazione n. 195 del 29.09.2015 – Codice **C.I.G. n. Z3E1612139**;
- **LIQUIDARE** e pagare la somma complessiva di € 3.120,00 +I.V.A. 22% per complessivi € 3.806,40, nei confronti dell'Ing. Massimo Negrisolo dello "Studio Progettazione Impianti" con sede a Conselve (PD) in Via Q.re Mons. A. Zilio n. 57, C.F. NGRMSM65C08C964W, a seguito dell'espletamento dell'incarico di cui alla determinazione n. 124 del 16.06.2014 – Codice **C.I.G. n. 5513717F31**;
- **DARE ATTO** che l'ammontare dell'I.V.A. di cui ai punti precedenti va interamente versata all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
- **PRECISARE** che l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Direzione, misura e contabilità dei lavori è stata espletata dall'Ing. Dario Gatti, C.F. DRA74C30A059M, titolare dello Studio "GATTI CONSULTING" S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, P.I. 01858460387, a cui in precedenza era stato affidato l'incarico di progettazione di cui alla determinazione n. 312 del 31.12.2012;
- **APPROVARE a consuntivo di tutte le spese effettivamente sostenute e rendicontate, il quadro economico finale dell'intervento realizzato così come di seguito strutturato:**

DESCRIZIONE	Valori in €
A) – Lavori	66.915,91
– Oneri Sicurezza	6.149,94
Somma A)	<b>73.065,85</b>
<b>B) – Somme a disposiz. dell'Amministrazione</b>	
b1) IVA su lavori (10%) su A)	7.306,58
b2) Spese tecniche per D.L. e Sicurez. (CI e IVA compr.)	4.999,07
b3) Collaudo Statico (CI ed IVA compreso)	2.721,58
b4) spese ed onerari per pratica antincendio	3.806,40
b5) Diritti istruttoria VV.FF. di Padova	1.102,00
b6) Opere da serramentista e fabbro (IVA compresa)	13.255,00
b7) Opere da elettricista (IVA compresa)	3.994,69
b8) Opere edili (IVA compresa) – ditta Martini	16.022,16
b9) Contributo Autorità Lavori Pubblici	30,00
b10) Paraspigoli pilastri rinforzati – ditta TOPFILM (IVA compr.)	2.497,83
Somma B)	<b>55.735,31</b>
<b>TOTALE SPESA SOSTENUTA (A+B)€</b>	<b>128.801,16</b>
<b>IMPORTO CONTRIBUTO STATALE</b>	<b>130.000,00</b>
<b>b11) Economia di spesa</b>	<b>1.198,84</b>

- **DARE ATTO** *che si è realizzata un'economia di spesa pari ad € 1.198,84 corrispondente alla voce b11) del sopraccitato quadro economico finale e conseguentemente, la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata per i lavori di messa a norma antisismico dell'Istituto Comprensivo di Battaglia Terme, ammonta a complessivi € 128.801,16;*
- **PRECISARE** che l'intervento è finanziato (per la quota parte di € 91.000,00) con prestito contratto con la "CDP" S.p.A. – Posizione n. 4558916 a carico dello Stato, e conseguentemente, dovrà essere inoltrata specifica richiesta di erogazione per il pagamento delle sopraccitate somme liquidate;
- **PRECISARE** che la somma da pagare trova copertura finanziaria all'interno del Tit.2, Cap. 242101 del B.P. 2013 allegato al B.P. 2015 ex. Impegno FPV 452-2013;
- **DARE ATTO** e precisare che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono in capo al Responsabile della III Area;
- **PRECISARE** che il codice unico progetto (C.U.P.) è il seguente: H53J12000510001;
- **ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito internet dell'Ente.

**IL RESPONSABILE AREA  
SERVIZI TECNICI  
F.to Minelle Diego**

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal Responsabile sopra individuato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000 si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante dal dispositivo dell'atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all'articolo 49, 147 e 153 del D.lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Lionello Marco**